



Pilar do Sul - SP, 14 de dezembro de 2023.

Ofício n° 91/2023.

Assunto: Comunicação de alteração dos pagamentos no cronograma de desembolso – Termo de Fomento n° 12/2023.


À Gestora da parceria

Srta. Cristiane Silva Ferreira

A Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS/AD, inscrita no CNPJ acima descrito, vem através da sua presidente assinada abaixo, comunicar a Senhorita Cristiane Silva Ferreira, Gestora da parceria, que houve alterações no cronograma de desembolso, onde por motivos anexados a esse documento justificando o atraso dos mesmos. Salientamos a previsão desses imprevistos dentro do plano de trabalho no item 8. PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO.

Sem mais para o momento, desde já aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Ana Sueli de Souza

Presidente da OSC Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS/AD
“Projeto Somos da Paz”

“Por uma Cultura de Paz”



Pilar do Sul – SP, 14 de dezembro de 2.023.

Assunto: ANEXO justificativa do Cronograma de Desembolso – Termo de Fomento nº 12/2023.

Natureza	Valor R\$	Previsto	Realizado	Justificativa
Estrutura Metálica + mão de obra	27.800,00	10/2023	12/2023	Por condições meteorológicas e a troca da diretoria da OSC, não conseguiu realizar o mesmo dentro do prazo.
Materiais contra piso	1.279,68	11/2023	12/2023	Por conta do atraso da estrutura não pode realizar o mesmo.
Concretagem piso	6.000,00	11/2023	12/2023	Por conta do atraso da estrutura não pode realizar o mesmo.
Pedreiro contra piso	2.000,00	11/2023	12/2023	Por conta do atraso da estrutura não pode realizar o mesmo.
Pedreiro reforma 2 banheiros	3.100,00	11/2023	12/2023	Diante a disposição do pedreiro tivemos que mudar o início.
Pedreiro construção 01 banheiro	3.500,00	11/2023	12/2023	Diante a disposição do pedreiro tivemos que mudar o início.
Materiais elétricos	2.800,00	12/2023	12/2023	Dentro do cronograma previsto
TOTAL R\$	46.479,68			

- A conta encontra-se aberta e rendendo em aplicação e os mesmos serão devolvidos aos cofres públicos ao fim da parceria conforme solicitado e orientado.

Ana Sueli de Souza

Presidente da Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS/AD.

“Projeto Somos da Paz”

“ Por uma Cultura de Paz”

Assunto: JUSTIFICATIVA

Eu Edimilson de Oliveira Queiroz portador do CPF: 417.413.298/00 E RG: 46.335.602-0, venho por meio deste justificar o atraso no início das obras da OSC, Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS/AD com nome fantasia “Projeto Somos da Paz”, onde por motivos de entrega de outros trabalhos que estava realizando não pude estar começando a reforma e a construção do banheiro no mês de novembro de 2023. Saliento a minha responsabilidade e entrega do serviço dentro do prazo de dezembro de 2023.



Edimilson de Oliveira Queiroz

DECLARAÇÃO

Eu, **CLAYTON RIBEIRO DE CARVALHO**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 40.833.857-X SSP/SP e cadastrado no CPF/MF sob nº 366.578.508-16, residente e domiciliado Rua Marcolino Gomes de Oliveira, nº 1109, Jd. Campestre, em Pilar do Sul/SP, titular da empresa **49.570.380 CLAYTON RIBEIRO DE CARVALHO**, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 49.570.380/001-99, situada na Rua Marcolino Gomes de Oliveira, nº 1109, Jd. Campestre, em Pilar do Sul/SP., Venho esclarecer a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP., a respeito da Paralisação da Obras, foi por motivo que os Fornecedores dos Materiais estão atrasando, assim não estou conseguindo agilizar a Execução e Finalização a Obra.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Pilar do Sul/SP, 14 de dezembro de 2023.


CLAYTON RIBEIRO DE CARVALHO